Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de caseta para pozo de agua.
Fecha	22-Agosto-2018
Comunidades	Villa del Carmen.
Ubicación	Lugar para perforación de pozo.
Lugar	Oficina de Asuntos Comunitarios.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Construcciones civiles y Servicios ADG.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar construcción de caseta para pozo de agua.
Acciones	Inspección.
Resultados	Se manda a construir una caseta de 3.00m x 2.4 m con paredes de bloques de hormigón a 1.2 m de alto y el resto con mallas expandidas para permitir la circulación del aire. El techo de carriolas metálicas más cubiertas de zinc galvanizado. El objetivo de esta caseta es proteger la salida del pozo y garantizar la protección del pozo una vez inicie su funcionamiento.
Seguimiento	Estar pendiente por si existen fallas productos de asentamiento en el terreno.

Documentación fotográfica.